

## Fassadensanierung und Erweiterung – Schulzentrum Broich



Westseite



Nordseite (Eingangsbereich)

Fertigstellungstermine: Fassadensanierung Gymnasium im 4. Quartal 2021


Fassadensanierung Realschule im 3. Quartal 2022

Erweiterung um einen Zug im 4. Quartal 2024

Maßnahmen, die in den Sommerferien durchgeführt werden:

- Vorhangfassade: weitgehend abgeschlossen, Restarbeiten an der Südfassade sowie am Sockelbereich
- Innenhoffassade: Betonsanierung fertiggestellt, momentan werden Zimmermannarbeiten in Abstimmung mit Fensterbauarbeiten durchgeführt
- Trockenbauarbeiten weitgehend abgeschlossen, Restarbeiten im Zuge des Bauabschnitts Innenhof
- Beginn der Malerarbeiten voraussichtlich ab Mitte/Ende August 2021

# Gustav-Heinemann-Schule – Fassadensanierung Turnhalle und Hauptgebäude sowie Sanierung der Turnhalle



Fassadensanierung Hauptgebäude



Fassadensanierung Hauptgebäude



Fassadensanierung und Grundsanierung Turnhalle



Holzpavillon

Fertigstellungstermine: Sanierung der Turnhalle im 4. Quartal 2021

Sanierung der Fassaden im 1. Quartal 2022

Errichtung des Holzpavillons ist bereits ausgeführt

Maßnahmen, die in den Sommerferien durchgeführt werden:

Sanierung der Turnhalle:

- Fenstererneuerung
- WDVS-Dämmung für die Fassade
- Austausch/Erneuerung Lüftungsgeräte
- Austausch Gerätschaften
- Erneuerung Hallenboden und Wände

Fassadensanierung:

- Dachdeckerarbeiten und Attikaabdeckung sind abgeschlossen (somit ist der 1. Bauabschnitt abgeschlossen)
- WDVS-Arbeiten und Oberputzarbeiten sind abgeschlossen
- Abbrucharbeiten

## Otto-Pankok-Schule – Gesamtsanierung



Fassade



Sporthalle



Bohrpfahlgründung



Bohrpfahlgründung

Fertigstellungstermine: Sanierung Hauptgebäude im 2. Quartal 2025

Anbau (Neubau) mit zusätzlichen Raumkapazitäten im Sommer 2023

Die Fassade ist bereits fertiggestellt

Die Sporthalle ist bereits fertiggestellt

Maßnahmen, die in den Sommerferien durchgeführt werden:

Anbau mit zusätzlichen Raumkapazitäten:

- Bohrpfahlgründung durchführen
- Beginn der Rohbauarbeiten
- Aufstellung einer neuen Trafoanlage
- Baustelleneinrichtung über Container

# Schulzentrum Saarn – Gesamtanierung



Neue WC-Anlage



Sheddach



Klassenraum

Fertigstellungstermine: Sanierung Gesamtschule Hauptgebäude im 4. Quartal 2021

Ersatzneubau Ernst-Tommes-Straße im 1. Quartal 2023

Mensa im 1. Quartal 2025

Sporthalle im 4. Quartal 2023

Berufskolleg in 2025

Maßnahmen, die in den Sommerferien durchgeführt werden:

Sanierung Gesamtschule Hauptgebäude:

- Trockenbau- und Malerarbeiten
- Elektroarbeiten
- Montage von Innenfensterbänken
- Arbeiten an Lüftungs- und Heizungsanlagen

Ersatzneubau Ernst-Tommes-Straße:

- Auftaktgespräche mit den beauftragten Firmen für Erd- und Rohbauarbeiten
- Errichtung des Modulbaus

Mensa:

- Brandschutzmaßnahmen:
  - Erneuerung der Abhangdecken in Küchen- und Treppengebieten
  - Installation zusätzlicher Brandmelder
  - Erstellung eines RWA-Fensters (Rauch-Wärme-Abzug)
- Malerarbeiten
- Erneuerung einer Brandschutztür

# GGG Zastrowstraße - Sanierung und Ausbau



Treppenhaus Zwischentrakt



Mediengraben



Sporthalle



Dachabdichtung Sporthalle

- Fertigstellungstermine: Gesamtanierung und Ausbau im 3. Quartal 2023  
Verbindungstrakt zwischen Hauptgebäude und OGS befindet sich kurz vor Fertigstellung  
Aula im 3. Quartal 2022  
Sporthalle im 4. Quartal 2021

## Maßnahmen, die in den Sommerferien durchgeführt werden:

### Für alle Gebäude:

- Erstellung Mediengraben

### Verbindungstrakt und OGS:

- Fliesenarbeiten
- Tischlerarbeiten

### Sporthalle:

- Dachabdichtungsarbeiten
- Sanitärinstallation
- Trockenbauarbeiten