

lfd. Nr. IVP	BV	Objekt	Baumaßnahme	Baubeginn	Bauende	Gesamtkosten Finanzierung	Erläuterungen Stand ca. 10.08.2010
--------------	----	--------	-------------	-----------	---------	---------------------------	------------------------------------

Baumaßnahmen an Schulen

1.3	2	GGG Meißelstr.	Erneuerung von Fenstern			15.000 €	Die Umsetzung der Maßnahme soll erfolgen, wenn die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen vorliegen.
1.4	ü	Gymnasium Broich	Kücheneinbau in einem Lehrerraum			11.000 €	Die Umsetzung der Maßnahme soll erfolgen, wenn die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen vorliegen.
1A.1	1	GGG Zunftmeisterstraße (Feuerwehrtopf für dringende Sanierungsmaßnahmen)	vordringliche Brandschutzmaßnahmen	Apr. 08	Herbst 10	329.800 €	Die vordringliche Brandschutzmaßnahme ist baulich fertiggestellt. Derzeit werden Feuerwehrrandflächen ausgebaut.
1A.3	ü	GHS Speldorf Schulgebäude (Feuerwehrtopf für dringende Sanierungsmaßnahmen)	vordringliche Brandschutzmaßnahmen	Sep. 08	Ende 2010	256.200 €	Die Baumaßnahme im Schulgebäude ist baulich fertiggestellt. Eine Außentreppe als Rettungsweg muss noch errichtet werden. Die Ausführung erfolgt in Abstimmung mit den dortigen KPII Maßnahmen.
1A.11	2	GGG Steigerweg NEU 2010	vordringliche Brandschutzmaßnahmen			368.000 €	Mit der Maßnahme soll begonnen werden, wenn die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen vorliegen.
1A.12	3	GGG Klostermarkt NEU 2010	vordringliche Brandschutzmaßnahmen			295.000 €	Mit der Maßnahme soll begonnen werden, wenn die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen vorliegen.
1A.13	1	GGG Heinrichstraße NEU 2010	vordringliche Brandschutzmaßnahmen			280.000 €	Mit der Maßnahme soll begonnen werden, wenn die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen vorliegen.
3.1	ü	Gymnasium Heißen NEU 2010	Modernisierung und Sanierung von Fachräumen (Kunst)			212.000 €	Mit der Maßnahme soll begonnen werden, wenn die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen vorliegen.
3.2	ü	Otto-Pankok-Schule NEU 2010	Modernisierung und Sanierung von Fachräumen (Biologie)			254.000 €	Mit der Maßnahme soll begonnen werden, wenn die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen vorliegen.
4 52-54	ü 1 2	ÖPP-Projekt 1, Gesamtsanierung der Schulgebäude	Karl-Ziegler-Gymnasium, Willy-Brandt-Schule, Gymnasium Luisenschule	ab 2010		692.200 €	Die Entscheidung über die Auftragsvergabe sowie die Vertragsunterzeichnung wurde in der Sitzung des Rates der Stadt am 27.5.2010 gefasst. Der Vertrag ist am 14.06.2010 unterzeichnet worden; Vertragsbeginn und Übernahme des Betriebes durch den Bieter ist zum 01.07.2010 erfolgt. Die Planung und Vorbereitung der Baumaßnahmen läuft derzeit. Die provisorische Übermittagsbetreuung an der Karl-Ziegler-Schule ist baulich bereits umgesetzt. Derzeit wird die Abrechnung der im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens angefallenen Planungs- und Beratungskosten durchgeführt.
7	1	KGS Martin-von-Tours-Schule	Brandschutz- und Modernisierungsmaßnahmen	Jun. 09	Herbst 10	1.592.400 €	Die Baumaßnahmen im Schulgebäude und an der Turnhalle sind bis auf die Restaurierung der Flurfenster baulich fertiggestellt.
8	2	GGG Barbarastraße	Sanierung und Modernisierung der Turnhalle und Fassadensanierung am Schulgebäude und an der Tageseinrichtung für Kinder	Jul. 09	Herbst 10	442.000 €	Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in baulicher und zeitlicher Abstimmung mit den im Rahmen des Konjunkturpaketes II vorgesehenen Bauarbeiten (siehe KP II, Nr. 13). Die Betonsanierungsmaßnahmen der Fassaden erfolgen aus witterungsbedingten Gründen erst seit April 2010.
11	ü	GHS Bruchstraße	Umbau- und Neubaumaßnahmen an Hauptschulen für die Einführung der Ganztagschule	Jul. 10	Aug. 10	27.000 €	Zum neuen Schuljahr 2010/2011 wird der Ganztagsbetrieb um einen weiteren Jahrgang erweitert. Die Maßnahme wurde in den Sommerferien 2010 durchgeführt.
12	ü 2	GHS Dümpten	Brandschutz- und Modernisierungsmaßnahmen	Jun. 09	Sep. 10	1.407.400 €	Die Brandschutz- und Modernisierungsmaßnahmen sind weitestgehend abgeschlossen. Mängelbeseitigungen werden fristgerecht verfolgt. Zusätzlich wird die abgehängte Decke der Aula erneuert, da die derzeitige Deckenkonstruktion altersbedingt die Deckenlasten nicht mehr tragen kann.
16	ü	Gymnasium Broich	2. Bauabschnitt Neubaumaßnahme Nebengebäude einschließlich Kioskbetrieb für die Übermittagsbetreuung	Okt. 10	Dez. 12	Land: 40.000 € Stiftungsmittel: 3.150.000 € Eigenmittel: 6.464.000 € Gesamt: 9.654.000 €	Der Rat der Stadt hat am 17.12.2009 einer Neubaumaßnahme als Ersatz für das vorhandene Nebengebäude zugestimmt. Derzeit wird ein Teilnahmewettbewerb für die Generalplanung vorbereitet. Der Beginn der baulichen Umsetzung ist für die Sommerferien 2011 geplant, wenn die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen vorliegen.
19	ü	Gustav-Heinemann-Gesamtschule	Modernisierung Dach / Fassade / Haustechnik einschl. Betonsanierung und Brandschutzmaßnahmen	Jun. 00	Mrz. 12	21.163.000 €	Der Bereich des "Schülertreffs" ist baulich fertiggestellt und wird derzeit abgerechnet. Die weiteren Bauabschnitte zur Gesamtsanierung laufen. Fensteraustausch (KPII) und die Mensasanierung werden in den Sommerferien 2010 begonnen und Ende 2010 fertiggestellt sein.
21	ü	FöS Rembergschule	Erweiterung Rembergschule (Aufstockung des Erweiterungsbaus und Erweiterung Speiseraumbereich durch Ausbau des Atriums) mit anschl. Neubau von Parkplätzen	Apr. 09	Dez. 10	2.366.300 €	Die Baumaßnahmen für die Aufstockung sind baulich fertiggestellt. Der Ausbau der Mensa wird momentan durchgeführt und in den Herbstferien 2010 abgeschlossen.

lfd. Nr. IVP	BV	Objekt	Baumaßnahme	Baubeginn	Bauende	Gesamtkosten Finanzierung	Erläuterungen Stand ca. 10.08.2010
25 55-60	ü 3	ÖPP-Projekt 2, Schaffung eines Berufschulzentrums an der Von-Bock-Straße, Gesamtsanierung Berufskolleg Kluse, Gesamtschule Saarn und TE Kämpchenstraße	Am Standort Von-Bock-Straße: Anbau für 35 Klassenräume, Containeranlage für 15 Klassen, Sanierung des vorhandenen Gebäudekomplexes, Gesamtsanierung Berufskolleg Kluse, Gesamtschule Saarn und TE Kämpchenstraße			Planungs- aufwand: 615.900 €	Der derzeitige Sachstand ist in der Berichtsvorlage V 09/0931-01 dargestellt worden. Für die Entwicklung konkreter Planungen und für eine verlässliche Kostenkalkulation im Bereich des Schulkomplexes Lehnestr. ist zunächst eine eingehende Untersuchung der vorhandenen Gebäude erforderlich. An dem Gebäude Von-Bock-Str. des Berufskollegs Stadtmitte wird im Rahmen des Konjunkturpaketes II zusätzlich eine Erneuerung der Fenster vorgenommen (siehe KP II / Nr. 26).
26	ü	Berufskolleg Kluse	Sanierung Chemieraum / Chemielager	Okt. 09	Aug. 10	1.185.500 €	Die Baumaßnahme ist baulich fertiggestellt, der Rückbau der alten Chemieräume wird in den Sommerferien stattfinden.
1A.4	3	GHS Speldorf Turnhalle (Feuerwehrtopf für dringende Sanierungsmaßnahmen)	Brandschutzmaßnahmen			88.100 €	Mit der Baumaßnahme wurde noch nicht begonnen. Die Ausführung soll parallel zu den Maßnahmen des Konjunkturpaket II in 2010 erfolgen.
	1	KGS Martin-von-Tours-Schule (Gebäude Eduardstr. und Muhrenkamp)	Aufarbeitung Fensteranlage	Jul. 10	Aug 10	60.000 €	Die Maßnahme wird aus dem Sofortprogramm an Grundschulen finanziert.
	3	GGG Oemberg (Eisenborner Weg)	Aufarbeitung Fensteranlage	Jul. 10	Aug 10	45.000 €	Die Maßnahme wird aus dem Sofortprogramm an Grundschulen finanziert.
	3	GGG Oemberg (Eisenborner Weg)	Sanierung Toiletten	Jul. 10	Aug 10	50.000 €	Die Maßnahme wird aus dem Sofortprogramm an Grundschulen finanziert.
	2	GGG Gathestraße (Gebäude Sanders Hof)	Sanierung Toiletten	Jul. 10	Aug 10	95.000 €	Die Maßnahme wird aus dem Sofortprogramm an Grundschulen finanziert.
	3	Pestalozzischule (Bülowstraße)	Aufarbeitung Fensteranlage	Jul. 10	Aug 10	45.000 €	Die Maßnahme wird aus dem Sofortprogramm an Grundschulen finanziert.
	3	Pestalozzischule (Bülowstraße)	Sanierung Toiletten	Jul. 10	Okt. 10	50.000 €	Die Maßnahme wird aus dem Sofortprogramm an Grundschulen finanziert.
	3	GGG Krähenbüschken	Errichtung eines Pavillons auf Grund der Ausweitung des OGS-Betriebs.	Jul. 10	Aug 10	30.000 €	Die Maßnahme wird aus dem Sofortprogramm an Grundschulen finanziert. Die 30.000 € setzen sich aus den Anschlusskosten und den anteiligen Mieten für 2010 zusammen. Es fallen weitere Miet- und Unterhaltungskosten an.

Baumaßnahmen des Konjunkturpaketes II

KP II - 01	2	GGG Erich-Kästner-Schule Nordstraße	Modernisierung von Fenstern	Jun 09	Aug 09	Fördermittel Bund/Land: 88.000 €	Die Baumaßnahme ist baulich fertiggestellt. Die Abrechnung mit dem Land steht noch aus.
KP II - 02	ü	Gesamtschule Saarn	Modernisierung von Fenstern und des Außen-WC am Gebäude Ernst-Tommes-Straße	Jul 09	Herbst 2010	Fördermittel Bund/Land: 115.200 €	Die Sanierung der Fenster und der WC-Anlage ist baulich fertiggestellt. Es wird derzeit geprüft, ob die Arbeiten an der Heizungsregelung noch umgesetzt werden.
KP II - 03	1	Tageseinrichtung für Kinder Werdener Weg	Modernisierung von Fenstern	Feb 10	Mrz 10	Fördermittel Bund/Land: 57.200 €	Die Baumaßnahme ist baulich fertiggestellt. Die Abrechnung mit dem Land steht noch aus.
KP II - 04	ü	Volkshochschule Bergstraße	Modernisierung von Fenstern und der Heizungsanlage	Aug 09	Herbst 2010	Fördermittel Bund/Land: 45.000 €	Die Überarbeitung der Fenster ist baulich fertiggestellt. Es wird derzeit geprüft, ob die Arbeiten an der Heizungsregelung noch umgesetzt werden.
KP II - 05	ü	Tersteegenschule Klotzdelle	Modernisierung von Fenstern und der Heizungsanlage	Jul 10	Sep 10	Fördermittel Bund/Land: 580.000 €	Mit den Arbeiten wurde in den Sommerferien begonnen.
KP II - 06	ü	Gustav-Heinemann-Schule Dienstwohnung	Dachdämmung			Fördermittel Bund/Land: 70.000 €	Das Gebäude wird nicht verkauft, die Arbeiten werden in zeitlicher Abstimmung mit dem Nutzer durchgeführt.

lfd. Nr. IVP	BV	Objekt	Baumaßnahme	Baubeginn	Bauende	Gesamtkosten Finanzierung	Erläuterungen Stand ca. 10.08.2010
KP II - 07	1	GGG Heinrichstr.	Modernisierung von Fenstern	Jul 10	Okt 10	Fördermittel Bund/Land: 360.000 €	Mit den Arbeiten wurde in den Sommerferien begonnen.
KP II - 08	ü	Gustav-Heinemann-Schule	Modernisierung von Fenstern und Barrierefreiheit im Gebäude	Jul 10	Nov 10	Fördermittel Bund/Land: 1.500.000 €	Mit den Arbeiten wurde in den Sommerferien begonnen.
KP II - 09	2	GGG Steigerweg	Modernisierung von Fenstern	Jul 10	Aug 10	Fördermittel Bund/Land: 198.500 €	Mit den Arbeiten wurde in den Sommerferien begonnen.
KP II - 10	3	GGG Liebergschule Saarner Straße	Modernisierung von Fenstern und der Heizungsanlage, Dachdämmung	Mrz 10	Mai 10	Fördermittel Bund/Land: 120.000 €	Die Baumaßnahme ist baulich fertiggestellt. Die Abrechnung mit dem Land steht noch aus.
KP II - 11	1	Turnhalle Blücherstraße	Dachdämmung	Feb 10	Nov 10	Fördermittel Bund/Land: 245.000 €	Die Dacharbeiten sind baulich fertiggestellt. Im Laufe der Baumaßnahme wurde festgestellt, dass der Hallenboden auf Grund alter Wasserschäden erneuert werden muss. Die Ausschreibung wird derzeit vorbereitet.
KP II - 12	1	GGG Zunftmeisterstraße	Modernisierung von Fenstern, Dämmung Kellerdecke und Dachflächen	Jul 10	Sep 10	Fördermittel Bund/Land: 90.000 €	Mit den Arbeiten wurde in den Sommerferien begonnen.
KP II - 13	2	Tageseinrichtung für Kinder Barbarastraße / Barbaraschule	Modernisierung Dach/Fenster/Fassade	Apr 10	Sep 10	Fördermittel Bund/Land: 610.000 €	Die Fassadenarbeiten an der Turnhalle sind fast abgeschlossen. Das Gebäude des Kindergartens wird derzeit von außen gegen Feuchtigkeit isoliert.
KP II - 14		Diverse Schulgebäude	Bau einer IT-Vernetzung (Nachrichtlich! Die finanzielle Abwicklung erfolgt zum Teil im Kernhaushalt.)	Jan 10		Fördermittel Bund/Land: 315.000 €	Die Aufträge für die einzelnen Standorte sind vergeben. Die Umsetzung wurde im Januar 2010 begonnen und erfolgt sukzessiv.
KP II - 15	1 2 3	Diverse Tageseinrichtungen für Kinder	Modernisierung der Versorgungsküchen in 8 Tageseinrichtungen			Fördermittel Bund/Land: 215.000 €	Die Beauftragung der neuen Küchen wird z. Zt. durchgeführt. Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt in Abstimmung mit dem Fachamt.
KP II - 16	2	GGG Gathestr. (hier: Sanders Hof)	Modernisierung von Fenstern	Jul 10	Aug 10	Fördermittel Bund/Land: 230.000 €	Mit den Arbeiten wurde in den Sommerferien begonnen.
KP II - 17	3	Turnhalle Heerstr./Saarner Str.	Modernisierung von Fenstern	Jul 10	Sep 10	Fördermittel Bund/Land: 320.000 €	Mit den Arbeiten wurde in den Sommerferien begonnen.
KP II - 18	1	GGG Hölterstraße	Modernisierung Dach/Fenster/Fassade, Dämmung Kellerdecke	Jul 10	Ende 2010	Fördermittel Bund/Land: 1.060.000 €	Mit den Arbeiten wurde in den Sommerferien begonnen.
KP II - 20	3	GGG Klostermarkt	Modernisierung von Fenstern und der Heizungsanlage, Dachdämmung	Apr 09	Aug 10	Fördermittel Bund/Land: 460.000 €	Die Baumaßnahme ist baulich fertiggestellt. Die Abrechnung mit dem Land steht noch aus.
KP II - 21	3	GGG Pestalozzischule Bülowstraße	Modernisierung der Heizungsanlage, Dachdämmung	Mrz 10	Jul 10	Fördermittel Bund/Land: 260.000 €	Die Baumaßnahme ist baulich fertiggestellt. Die Abrechnung mit dem Land steht noch aus.
KP II - 22	ü	GHS Speldorf	Modernisierung Dach/Fenster/Fassade, Erneuerung der Oberböden	Feb 10	Ende 2010	Fördermittel Bund/Land: 2.370.000 €	Die Oberbodenarbeiten sind baulich fertiggestellt. Die Dacharbeiten wurden im März 2010 begonnen. Der Austausch der Fenster erfolgt seit Juni 2010.
KP II - 25	1	Sportanlage Südstraße	Teilmodernisierung	Jun 10	Okt 10	Fördermittel Bund/Land: 560.000 €	Die Maßnahme wurde begonnen. Der Abschluss der Maßnahme wird im Oktober 2010 erfolgen. Bauleitung erfolgt durch den MSS.
KP II - 26	1	Berufskolleg Stadtmitte, Gebäude Von-Bock-Straße	Modernisierung von Fenstern	Jul 10	Aug 10	Fördermittel Bund/Land: 1.050.000 €	Mit den Arbeiten wurde in den Sommerferien begonnen.
KP II - 27	1	Tageseinrichtung für Kinder Hans-Böckler-Platz 11	Modernisierung von Fenstern		Sep 10	Fördermittel Bund/Land: 100.000 €	Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in zeitlicher Abstimmung mit den Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen zur U-3-Betreuung und wird im September 2010 abgeschlossen.
KP II - 28	1	Tageseinrichtung für Kinder Hans-Böckler-Platz 11	Einbau eines Transportaufzuges		Sep 10	Fördermittel Bund/Land: 50.000 €	Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in zeitlicher Abstimmung mit den Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen zur U-3-Betreuung und wird im September 2010 abgeschlossen.