

# Otto-Pankok-Schule

- Mit der Sanierung der Fassade an den Bestandsgebäuden wurde begonnen.
- Sofortmaßnahmen i. S. Brandschutz kommen in den Sommerferien 2016 zum Abschluss.
- Die vorhandenen Aufzuganlagen sind bereits saniert.
- Die Sanierung der Trinkwasserleitungen steht noch aus.
- Der Instandhaltungsstau ist sehr hoch. Es wurde eine Kostenstudie beauftragt, bei der die Kosten für eine Vollsanierung mit Teilneubau den Kosten eines Komplettneubaus gegenübergestellt wurden.  
Ergebnis: Vollsanierung mit Teilneubau.

# Otto-Pankok-Schule

- **Gesamtkosten:**
  - Sanierung des Objekts inkl. Brandschutz und Fassade  
20,0 Mio. € zzgl. 2,8 Mio. € ContainermieteAlleine in den Sommerferien 2016 wurden Maßnahmen im Wert von rd. 500.000 € brutto umgesetzt.
- **Zeitschiene Fertigstellung:**

Verbindliche Aussage hierzu derzeit nicht möglich, da der Vergabebeschluss an den Planer erst am 24.10.2016 erfolgt.

Abschluss der Maßnahme: Voraussichtlich 2020

## RS Mellinghofer Straße

- Mit der Sanierung des Brandschutzes wurde in den Sommerferien 2016 begonnen.
- Hierbei handelt es sich um u.a. folgende Maßnahmen:
  - Ertüchtigung von Wänden und Türen
  - Errichtung einer BMA
  - Ergänzung einer Fluchttreppe als 2. Rettungsweg
  - Schottung von Leitungen

## RS Mellinghofer Straße

- Gesamtkosten:
  - Brandschutzsanierung: rd. 1.587.000 € brutto

Alleine in den Sommerferien 2016 wurden Maßnahmen im Wert von rd. 500.000 € brutto umgesetzt.

# Berufskolleg Stadtmitte, Standort Von-Bock-Straße

- Sanierung
  - Trinkwasserleitungen,
  - Brandschutz
  - Dachsanierung
- Beginn 2014
- Gesamtkosten: 2,62 Mio. €
  - In den Sommerferien 2016 wurden Maßnahmen im Wert von rd. 80.000 € brutto umgesetzt.
- **Baumaßnahme während des laufenden Schulbetriebs!**
  - Termine werden lfd. mit Schulleitung abgestimmt

# Berufskolleg Stadtmitte, Standort Kluse

- Sanierung
  - Trinkwasserleitungen,
  - Brandschutz
  - Aula
- Beginn 2014
- Terminplan bis 2017 in Abstimmung mit Schule
- Gesamtkosten: 4,529 Mio. €
  - In den Sommerferien 2016 wurden Maßnahmen im Wert von rd. 75.000 € brutto umgesetzt.

# Turnhalle Lehnerstraße

- Beschreibung der Maßnahme:
  - Es finden Trockenbau-, Maler-, Elektro- und Sanitärarbeiten nach Ende der Nutzung als Unterkunft für Flüchtlinge statt.
  - Maßnahmenbeginn erst nach Freigabe der Turnhalle durch das Land möglich!
- Kosten ca. 80 T €

# Turnhalle Lehnerstraße

- Fertigstellung:
  - Die Abwicklung der Übernahme der Kosten durch die Bezirksregierung bedurfte jedoch einer gewissen Vorlaufzeit, so dass sich die Umsetzung der Maßnahme noch bis nach den Herbstferien erstreckt.
  - Es wird die schnellstmögliche Fertigstellung angestrebt, so dass die Wiederinbetriebnahme voraussichtlich nach den Herbstferien erfolgen kann.



## Sporthalle Ernst-Tommès-Straße

- Bezirksregierung verzichtete im Frühjahr diesen Jahres auf die Nutzung der Halle zur Unterbringung asylbegehrender Ausländer
- Nach Durchführung diverser Instandsetzungsarbeiten steht abschließend die Einbringung einer neuen Abhangdecke einschließlich integrierter Leuchten an.
- Dabei werden die zum Einbau vorgesehenen energiesparenden LED-Leuchten über Fördermittel des RWE finanziert.

# Sporthalle Ernst-Tommès-Straße

- Kosten der Baumaßnahme ca. 63 T €
- Abschluss der Baumaßnahme: 16.9.2016
  - Nutzungsbeginn ab 19.9.2016

# Turnhallen Nordstraße, Klostermarkt, BarbarasträÙe und Krähenbüschken

- Diese Maßnahmen resultieren aus dem Turnhallendecken-Vorfall in der Stadt Bochum
- Zum Teil wurden hier auch flankierende Maßnahmen in Angriff genommen, z.B.
  - Fußböden,
  - Prallschutz,
  - neue Deckenbeleuchtung

# Turnhallen Nordstraße, Klostermarkt, Barbarastrasse und Krähenbüschken

- Kosten:
  - TH Nordstraße: ca. 120 T €
  - Klostermarkt: ca. 85 T €
  - Barbarastrasse: ca. 70 T €
  - Krähenbüschken: ca 70 T €
- Voraussichtl. Fertigstellung:
  - TH Nordstraße: Ende September
  - Klostermarkt: Ende der Herbstferien
  - Barbarastrasse: Ende der Herbstferien
  - Krähenbüschken: Ende der Herbstferien

# Kontaktdaten

- Amtsleiter:

Frank Buchwald

Telefon: (0208) 455-2301

Telefax: (0208) 455-58 2301

Mail: [frank.peter.buchwald@muelheim-ruhr.de](mailto:frank.peter.buchwald@muelheim-ruhr.de)

- Technischer Leiter:

Matthias Knospe

Telefon: (0208) 455-2306

Telefax: (0208) 455- 58 2306

Mail: [matthias.knospe@muelheim-ruhr.de](mailto:matthias.knospe@muelheim-ruhr.de)